TIF

TERACO I FASADNA DOO KANJIŽA
MB: 20651466
PIB: 106648066
Address: 24420 KANJIŽA KARAĐORĐEVA BR.1
Bank Account: KOMERCIJALNA BANKA, AD, BEOGRAD
205-352016-79

SHANDONG LUQIAOgroup Co Ltd Ogranak Beograd
Trg Prijateljstva Srbije i Kine 4 Beograd
MB : 29508739
PIB:112302292

2 PRIVREMENA SITUACIJA

NADVOŽNJAK na km 139+003,02

naručilac posla :SHANDONG LUQIAO group Co Ltd Ogranak Beograd

MESTO I DATUM PROMETA DOBARA BAČKA TOPOLA 08.012.2023.

Бр. поз. No	Бр.поз. Техн. усл. Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (USD) Unit rate (USD)	Цена (USD) Price(USD)
					A	B	A*B
2/1.1.31.3	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**	**PLAIN AND REINFORCED CONCRETE**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове : - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон. - Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима. - Бетон класе B III мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама. - Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству" -Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем -Арматура се плаћа посебно -Каблови се плаћају посебно -У цену бетона је урачуната оплата и скела -Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона					
	04,01	**Неармирани бетон**	**Plain concrete**				
2/1.1.31.3.1	04.01.01	Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 10 cm, C12/15, испод темеља стубова, крилних зидова, темељних плоча, наглавних греда, прелазних плоча од бетона	Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding layers under pier foundations, wing walls, foundation slabs, pile caps, transition slabs	m³	0,00	55,00	0,00
	04,02	**Армирано бетонске темељне конструкције**	**Reinforced concrete foundations**				
2/1.1.31.3.2	04.02.01	Армирани бетон темеља стубова и темеља крилних зидова, тракастих темеља, контра- греда, плочастих темеља, јастука наглавних греда и бунара. Бетон класе C 30/37, XC2,PVII	Cast reinforced concrete in pier and wingwall foundations, strip foundations, counter beams, foundation mats, cushions, pile caps and wells. Concrete class: C 30/37, XC2,PVII	m³	0,00	80,00	0,00
	04,04	**Стубови као ослонци распонских конструкција разних система и лежишне греде**	**Supporting piers under spanning construction of various systems and bearing beams**				
2/1.1.31.3.3	04.04.	Тело крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bodies of end piers concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m³	0,00	135,00	0,00

2/1.1.31.3.4	04.04	Крила и крилни зидови крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast wings and wing walls on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0,00	125,00	0,00
2/1.1.31.3.5	04.04	Лежишне греде крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bearing beams on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0,00	125,00	0,00
2/1.1.31.3.6	04.04	Парапети, маске крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast parapet walls and masks on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0,00	125,00	0,00
2/1.1.31.3.7	04.04	Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast footway cantilevers on end pier wings of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0,00	125,00	0,00
2/1.1.31.3.8	04.04	Тело средњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bodies of middle piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0,00	135,00	0,00
2/1.1.31.3.9	04.04	Лежишне греде и маске средњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bearing beams and masks on middle piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0,00	125,00	0,00
2/1.1.31.3.10	04.04	Квадери крајњих и средњих стубова од бетона класе C 40/50, XC4, XF1,PVI	Cast squared stones on end and middle piers of concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0,00	200,00	0,00
	04.05.01.	**Распонска конструкција моста од армираног бетона**	**Bridge constructions in spans of reinforced concrete**				
2/1.1.31.3.11		Коловозна плоча од армираног бетона преко монтажних носача. У цену урачуната привремена оплата између монтажних носача. Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II	Cast bridge deck of reiforced concrete on top of precast girders. Price includes temporary formwork between precast girders. Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II	m^3	209,36	150,00	31.404,00
2/1.1.31.3.12		Армиранобетонски попречни носачи за везу главних носача. Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II	Cast reinforced concrete cross girders connecting main girders. Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II	m^3	29,92	150,00	4.488,00
2/1.1.31.3.13		Ивични венци пешачких стазаливени на лицу места, (укључујући и ревизионе шахтове) од бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	Cast in situ footway cornices (with inspection chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	m^3	0,00	180,00	0,00
2/1.1.31.3.14		Преласне плоче, од бетона C 30/37, XC4	Cast transition slabs of concrete C 30/37, XC4	m^3	0,00	94,00	0,00
	04.06.02.	**Распонска конструкција моста од преднапрегнутог бетона**	**Bridge construction in span of prestressed concrete**				
2/1.1.31.3.15		Префабриковани главни носачи од преднапрегнутог бетона Бетон C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе "N". U ceni su cevi za užad za prednaprezanje, cement aditiv i voda za injektiranje kablova za prednaprezanje.Rad autodizalice i kompletna montaža su u ceni.Cena ne sadrži beton i armaturu što je obaveza naručioca	Prefabricated main girders made from pre-stressed concrete Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement class "N"	m^3	0,00	210,00	0,00
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:			**TOTAL FOR CONCRETING:**				**35.892,00**
2/1.1.31.4	**05**	**РАДОВИ ОД МЕТАЛА**	**METALWORK**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове: - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну. - За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова. - Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. - Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. - Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.				
2/1.1.31.4.1	05.01	Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре према пропису, пројекту и статичким детаљима. Плаћа се по kg уграђене арматуре. Ребраста арматура B 500B	Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and position bars according to the regulation, the design and the static detailed drawings. Payment per kg of positioned bars Ribbed reinforcement B 500B	kg	0,00	0,20	0,00

2/1.1.31.4.2	05.02	Високовредна, патентирана ужад за преднапрезање са свим котвама, подложним плочицама, пресама и заштитним цевима за каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg уграђеног челика за преднапрезање.Cena je komplet rad i materijal.	Patented high-strength prestressing strands with all anchors, bearing plates, jacks and protective cable pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of positioned bars.	kg	0,00	3,20	0,00
							0,00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:		TOTAL METALWORK:		
		ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА	GRAND SUMMARY	
2/1.1.31.1	02	ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА	HW PILES	35.892,00
2/1.1.31.2	03	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	EARTHWORKS	0,00
2/1.1.31.3	04	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ	PLAIN AND REINFORCED CONCRETE	0,00
2/1.1.31.4	05	РАДОВИ ОД МЕТАЛА	METALWORK	
2/1.1.31.5	06	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	WATERPROOFING	
2/1.1.31.6	07	ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ	BEARINGS AND EXPANSION JOINTS	35.892,00
2/1.1.31.7	08	ОСТАЛИ РАДОВИ	MISCELLANEOUS	
УКУПНО (EUR):			GRAND TOTAL (EUR):	

OBRAČUNATO PO PREDHODNIM SITUACIJAMA,	23.566,89
REALIZACIJE PO OVOJ PRIVREMENOJ SITUACIJI	35.892,00
ZADRŽANO 5% na ime garancije po ugovoru	1.794,60
UKUPNO ZADRŽANO SA PREDHODNIM SUTUACIJAMA	2.972,94
ZA PLAĆANJE PO OVOJ SITUACIJI	34.097,40
SREDNJI KURS NBS NA DAN 29.07.2024.	117,0626
ZA PLAĆANJE U RSD PREMA VAŽEĆEM SREDNJEM KURSU	3.991.530,30 RSD

NAOMENA PDV NIJE OBRAČUNAT U SKLADU SA ČLANOM 10 STAV 2 ZAKONA O PDV

ZA IZVOĐAČA

M.P

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411M6820

ZA PODIZVOĐAČA

M.P.

TERACO I FASADE